

Verbouwing clubhuis.

Vrijdag 3 januari 2020

Ik wordt gebeld dan de nieuwe ramen geplaatst gaan worden in week 2.

Maandag 6 januari 2020

Om half 8 stond ik bij D.O.V.

De werklui waren iets na half 8 aanwezig.

Ik heb en e.e.a. uitgelegd en zei vertelden mij wat ze deze week doen .

Na 3 dagen zaten de nieuwe ramen erin. (ook is er wat houtwerk vervangen. Dit was erg rot.



Op de foto een deel van de rottigheid.

Ook bij de nooddeur werd een rot plek gevonden

In de bestuurskamer zijn de ramen ook vervangen. Hier werd gelukkig geen rottigheid aangetroffen.

Maandag 13 januari is er een begin gemaakt met de nieuwe verwarming. In het plafond komen infra rode elementen te zitten die zorgen voor een directe verwarming van het oppervlak.

Doordat je de kantine in verschillende segmenten opdeelt kan je ook apart de delen van de kantine verwarmen.

Op woensdag 15 januari is de kleedkamer van de heren voorzien van een bewegingsmelder. Deze zorgt ervoor dat het licht aangaat op het moment dat er beweging is in de kleedkamer en gaat na 5 minuten weer automatisch uit. (indien er geen beweging meer is in de kleedkamer of douche. De dames kleedkamer komt daarna aan de beurt.

Vrijdag 17 januari.

Er is een begin gemaakt met het afkoppelen van de verwarmingselementen. Hierdoor was het wat frisser in het clubhuis.

De container voor oud ijzer is ook gearriveerd bij D.O.V.